

令和6年度余市町交通施策 想定スケジュール

| 実施事業内容 | 備考 | 令和6年 | | | | | 令和7年 | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|----|-------------|-----|-----|----------------------------|----|------------|--------|----------|-----------------|
| | | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | | |
| デマンド交通実証運行 | 運行期間 令和6年8月5日～令和7年2月28日 | 8/5運行開始 | | | | | 12/1～港・富沢方面 登・栄方面毎週運行開始 | | | | 2/28運行終了 | |
| 協議会開催 | | 補助決定・事業着手報告(書面開催) | | 各種調査速報・分析内容 | | | 2計画素案・パブコム実施 循環線事業評価 | | 実績報告(書面開催) | | | |
| 1.利便増進実施計画策定(共創・Maas補助対象事業) | | | | | | | | | | | | |
| ①余市循環線調査分析 | 2の交通計画作成にも使用 | 調査準備～9末 | | | | | 調査実施(10/8.10/10) | | | | | 調査分析・素案への掲載～12末 |
| ②郊外交通調査分析 | 2の交通計画作成にも使用 | 調査準備～9末 | | | | | 調査実施～広報12月号折込 | | | | | 調査分析・素案への掲載～1末 |
| ③交通事業者ヒアリング | | ヒアリング準備～9末 | | | | | ヒアリング実施～11末 | | | | | |
| ④利便増進計画素案作成 | | | | | | | 計画たたき～12末 | | 計画素案～2末 | | | |
| 2.地域公共交通計画改定 | | | | | | | | | | | | |
| 再掲 ①余市循環線調査分析 | 1で実施 | | | | | | | | | | | |
| 再掲 ②郊外交通調査分析 | 1で実施 | | | | | | | | | | | |
| 再掲 ③交通事業者ヒアリング | 1で実施 | | | | | | | | | | | |
| ⑤町民アンケート実施 | | 内容準備～9末 | | | | | アンケート実施広報12月号折込 | | | | | 分析・素案への掲載～1末 |
| ⑥地域交通計画素案作成 | | | | | | | 計画たたき～12末 | | 計画素案～1末 | パブコム2末 | | 策定・国報告～3中 |
| 3.駅前レイアウト再考 | | | | | | | | | | | | |
| 再掲 ③交通事業者ヒアリング | 1で実施 交通事業者・道路管理者に対しR5年度作成 のABパターンについて所感を伺う。 | ヒアリング準備～9末 | | | | | ヒアリング実施～11末 | | | | | |
| ⑦レイアウトパターン再考 | 上記事業者ヒアリングを踏まえ、ABパターンの見直しや、必要に応じ与条件を変更した新たなパターンを検討 | | | | | | | | | | | |